

Activez les garanties commerciales des panneaux DualSun

Pour pouvoir activer les garanties, ce procès verbal de mise en service est à transmettre à DualSun directement après la mise en service thermique : par mail à : pro@dualsun.com
N'hésitez pas à joindre des photos de l'installation et de la station solaire.

À REMPLIR RECTO-VERSO ET À SIGNER PAR VOTRE INSTALLATEUR

Propriétaire de l'installation :

E-mail et/ou téléphone du propriétaire :

Adresse de l'installation :

Société responsable
de l'installation :

Date et Signature
ou Tampon :

Remplissez les champs adéquats au type d'installation réalisée :

TOITURE

Type d'installation : ECS PISCINE ECS décharge PISCINE AUTRE

Nombre de panneaux : Spring : Flash :

Nombre de lignes de panneaux :

Nombre d'onduleurs : Marque – Modèle onduleur :

Hauteur de l'installation : mètres

ECS

Volume du ballon : litres

Pression de gonflage du vase d'expansion : bars

Pression manomètre station solaire : bars
(circulateur à l'arrêt)

Débit affiché - circulateur R1 à 100% : L/min
(Rappel: 1L/min/panneau)

Pourcentage de glycol : %

PISCINE

Débit solaire à régler avec la vanne by-pass : m³/h
(Rappel : 0,2 m³/h/panneau)

Débit boucle solaire piscine
avec circulateur R2 à 100% : L/min
(Rappel : 1,7 L/min/panneau)

Débit échangeur à plaques
côté piscine
Réglage by-pass: m³/h

Puissance de l'échangeur piscine :

ECS
DÉCHARGE
PISCINE

MONITORING

Monitoring PV - données d'accès :

Monitoring Thermique –
Access token de la T-BOX :

Emplacement précis de S1 :

Emplacement précis de S2 :

Si T-Box: - Emplacement précis de S3 :

